

KG-Nr.	KOSTENGRUPPEN	KOSTENBERECHNUNG		VERGABE	IN BEARBEITUNG			NACHTRÄGE			SUMME	VERG./KB	KB-VERG.	KOSTENSTELLUNG			Y.N. - STAND -SZ	VA / KP	SUMME VERG. + NACHTRÄGE / J. SR-BETRAG	SUMME	BEMERKUNG	Nicht ausbezahlte Einbehalte aus Gewährleistung	Gewährleistungsfristende	
		Stand: RH 2017 09 23 TG 2017 10 04	Anzahl %		SUMME	Datum	Auftragnehmer	Verg. Summe	SUMME	(Zusammenstellung geändert)				Datum	NA-Nr	NA-Summe								Verg. + Nachtr.
100	GRUNDSTÜCKE	kein Ansatz	0,00%	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00			0,00					
200	LEBENSZYKLUS + ERGÄNZUNGEN			52.879,75			52.879,75				52.879,75					0,00			52.879,75					
200.221	Abwasseranschluss	2.500,00	0,02%		KB	2.500,00		2018 09 00			0,00	2.500,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	2.500,00						
200.222	Frischwasseranschluss	6.000,00	0,04%		KB	6.000,00		2018 09 00			0,00	6.000,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	6.000,00						
200.225	Stromversorgung	40.879,75	0,26%		KB	40.879,75		2018 09 00			0,00	40.879,75	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	40.879,75						
200.226	Telekommunikation - Anschluss	3.500,00	0,02%		KB	3.500,00		2018 09 00			0,00	3.500,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	3.500,00						
200.230	Notstromf. Erhellung	0,00	0,00%		KB	0,00		2018 09 00			0,00	0,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	0,00						
300	BAUKONSTRUCTION - BAUWERK			10.170.014,41			10.210.207,71				10.367.706,95					6.729.787,41			3.637.919,54					
300.001	Gerüstbauarbeiten	91.840,91	0,57%		2018 05 23	HAUSSMANN GMBH & CO KG	132.722,00		2018 09 00			132.722,00	44,51%	40.881,09		2018 10 12	18.171,02	AZ 02	132.722,00		114.550,98			
300.002	Erarbeiten	1.010.236,82	6,32%		2017 11 09	WEG, MAX GMBH	790.395,60		2018 09 29			69.354,93	89,93%	190.040,67		2018 09 16	698.678,87	AZ 03	790.395,60		161.070,86			
300.012	Rohbauarbeiten	4.176.776,29	26,12%		2018 02 19	HEBEL, JOSEF	4.034.673,43		2018 09 29			244,94	4.034.918,37	-3,40%	141.852,92		2019 04 30	3.615.832,31	AZ 06	4.034.918,37		419.086,06		
300.013	Kleber-Vormauerwerk	590.775,26	3,69%		2018 09 29	LAGESEK GMBH & CO KG	685.436,00		2018 09 00			0,00	685.436,00	16,02%	90.660,74		2019 06 04	603.472,37	AZ 03	685.436,00		81.963,63		
300.014	Betonwerksteinarbeiten	54.563,96	0,34%		2019 07 23	RÖHNICH GMBH	74.684,00		2018 09 00			0,00	74.684,00	36,87%	20.120,04		2019 09 00	0,00	74.684,00		74.684,00			
300.015	Plasterarbeiten TG	406.174,00	2,54%		2018 09 22	DILHAY BAU	356.133,70		2019 04 27			40.955,16	397.288,86	-2,19%	8.885,14		2019 04 30	320.801,16	AZ 04	397.288,86		76.487,70		
300.016	Zimmer- u. Möbelaarbeiten	0,00	0,00%				0,00		2018 09 00			0,00	0,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	0,00					
300.021	Dachabdichtung/Folierarbeiten	465.591,90	2,91%		2018 06 28	GEBB, RÜCKERT	529.727,46		2019 03 25			315,00	530.042,46	13,84%	64.450,54		2019 06 06	391.246,28	AZ 13	530.042,46		138.796,18		
300.022.1	Klempnerarbeiten	9.591,75	0,06%		2018 09 22	KRETZER GMBH	33.285,56		2019 07 09			5.055,79	38.341,35	299,73%	28.749,60		2019 07 08	19.230,78	AZ 03	38.341,35		10.110,57		
300.022.2	Klempnerarbeiten - Wand/Bedeckung	45.410,00	0,28%		2019 07 23	ZIMMERMANNKÖNIG	40.431,15		2019 09 00			0,00	40.431,15	-10,96%	4.978,85		2019 09 00	0,00	40.431,15		40.431,15			
300.023.1	Wärmedämmung Tiefgarage	42.711,97	0,27%		2019 02 12	HAUSSMANN GMBH & CO.KG	49.401,00		2019 09 00			0,00	49.401,00	15,66%	6.689,03		2019 06 03	40.112,54	AZ 02	49.401,00		9.288,46		
300.024	Fleisen- und Plattenarbeiten	63.109,12	0,39%		2018 09 00		63.109,12		2018 09 00			0,00	63.109,12	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	63.109,12		63.109,12			
300.025	Eisarbeiten	145.170,09	0,91%		2018 02 12	MESCHENMOSER GMBH	103.203,68		2019 09 00			0,00	103.203,68	0,00%	41.966,41		2019 07 25	21.019,63	AZ 01	103.203,68		62.184,05		
300.027.1	Türen und Zargen	122.070,00	0,76%		2018 02 12	SCHNEIDER GMBH & CO.KG	110.975,00		2019 09 00			0,00	110.975,00	0,00%	11.095,00		2019 07 26	34.850,00	AZ 01	110.975,00		76.125,00		
300.027.2	Schreinerarbeiten	68.030,80	0,43%		2018 09 00		68.030,80		2018 09 00			0,00	68.030,80	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	68.030,80		68.030,80			
300.027.3	Schreinerarbeiten Trennwände	379.080,71	2,37%		2019 07 23	HECHT - SCHREINEREI	363.811,00		2019 09 00			0,00	363.811,00	0,00%	15.469,71		2019 09 00	0,00	363.811,00		363.811,00			
300.027.4	Brandschutz / Rüstgerüste	84.200,00	0,53%		2019 07 23	WELATH GMBH	98.395,00		2019 09 00			0,00	98.395,00	0,00%	4.195,00		2019 09 00	0,00	98.395,00		98.395,00			
300.027.5	Schreinerarbeiten Lichtschränke Oberl.	0,00	0,00%		2019 04 02	BAUR GMBH	15.784,00		2019 09 00			0,00	15.784,00	0,00%	0,00		2019 09 00	0,00	15.784,00		15.784,00			
300.027.6	Schreinerarbeiten Kassa Interbell	88.217,45	0,55%		2019 07 23	BUCHER GMBH & CO.KG	122.029,00		2019 09 00			0,00	122.029,00	0,00%	9.012,20		2019 09 00	0,00	122.029,00		122.029,00			
300.027.7	Glastrennwände Atrium	111.041,20	0,62%		2019 07 23	BUCHER GMBH & CO.KG	8.516,88		2019 09 00			0,00	8.516,88	0,00%	0,00		2019 09 00	0,00	8.516,88		8.516,88			
300.028	Paketarbeiten	38.500,00	0,24%		2018 09 00		38.500,00		2018 09 00			0,00	38.500,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	38.500,00		38.500,00			
300.030	Sonnenschutzarbeiten	102.817,24	0,64%		2018 09 22	BECKER BK-STOREN GMBH	82.670,00		2019 05 28			14.234,75	96.904,75	0,00%	5.912,49		2019 03 29	49.931,50	AZ 03	96.904,75		46.972,25		
300.032.2	Verklebung	8.448,65	0,05%		2018 09 22	SECK GMBH	8.448,65		2019 09 00			0,00	8.448,65	0,00%	0,00		2019 07 25	8.448,65	AZ 01	8.448,65		8.448,65		
300.031.1	Metallbauarbeiten	427.229,34	2,67%		2019 05 29	BECKER BK-STOREN GMBH	17.068,65		2019 05 29			0,00	17.068,65	0,00%	324.184,71		2019 06 03	305.187,29	AZ 03	17.068,65		44.226,76		34.754,14
300.031.2	Brandschutzvorhang	0,00	0,00%		2018 09 00		0,00		2018 09 00			0,00	0,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	0,00		0,00			
300.031.3	TG-spezifische Metallbauarbeiten	19.887,50	0,12%		2018 09 22	BURKA METALLBAU GMBH	19.887,50		2018 09 22			0,00	19.887,50	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	19.887,50		19.887,50			
300.032.1	Vergütung Alu Blindrahmen	178.467,04	1,12%		2018 09 22	METALLBAU SCHNEIDER GMBH	159.134,00		2019 02 26			8.685,18	167.819,18	0,00%	20.750,14		2019 03 18	48.532,00	AZ 01	167.819,18		150.691,18		4.853,20
300.032.2	Vergütung Alu FR	296.650,25	1,85%		2018 09 22	METALLBAU SCHNEIDER GMBH	159.134,00		2019 02 26			8.695,84	167.829,84	0,00%	185.450,41		2019 04 26	128.911,46	AZ 02	167.829,84		32.298,38		2.257,91
300.032.3	Vergütung Holz-Alu	247.287,68	1,55%		2019 05 09	SCHWARZ, BERND	312.234,00		2019 02 18			-6.511,00	305.723,00	0,00%	58.450,61		2019 03 12	286.231,68	AZ 05	305.723,00		15.491,32		8.060,49
300.033	Baugereinigung	10.915,88	0,07%		2019 04 29	JAKUBAS GEBÄUDEREINIGUNG	10.915,88		2019 09 00			0,00	10.915,88	0,00%	0,00		2019 09 00	0,00	10.915,88		10.915,88			
300.033.1	Glassreinigung	600,00	0,00%		2018 09 00		600,00		2018 09 00			0,00	600,00	0,00%	0,00		2019 09 12	2.759,25	AZ	600,00		1.559,25		
300.034.1	Malerarbeiten TG	98.209,33	0,61%		2018 09 22	SCHMID GMBH & CO.KG	114.886,30		2018 09 00			0,00	114.886,30	16,98%	16.676,97		2019 04 23	53.973,69	AZ 03	114.886,30		60.912,61		7.200,00
300.034.2	Malerarbeiten RH	171.622,21	1,07%		2019 07 23	SCHMID GMBH & CO.KG	199.464,98		2019 09 00			0,00	199.464,98	16,22%	27.842,77		2019 09 00	0,00	199.464,98		199.464,98			
300.035	Möbel Trennwand	0,00	0,00%		2018 09 00		0,00		2018 09 00			0,00	0,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	0,00		0,00			
300.036	Bodenbelagsarbeiten	215.043,09	1,34%		2018 09 00		215.043,09		2018 09 00			0,00	215.043,09	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	215.043,09		215.043,09			
300.037	Regelanlagen	70.000,00	0,44%		2018 09 00		70.000,00		2018 09 00			0,00	70.000,00	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	70.000,00		70.000,00			
300.038	Trennwandanlagen HPL	19.167,08	0,12%		2018 09 00		19.167,08		2018 09 00			0,00	19.167,08	0,00%	0,00		2018 09 00	0,00	19.167,08		19.167,08			
300.039	Trockenbauarbeiten	272.029,71	1,7																					