

Vorlage - Nr. GRS 4/23

Beschlussvorlage

öffentlich

Amt: Bauamt

10. Januar 2023

Sachbearbeitung: Anke Finsterle

Az.: 149.1

Sitzungstermin: Gemeinderat am 19. Januar 2023

TOP 5:

**Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in den örtlichen Schulen und Kindergärten:
Sachstandsinformation**

Befangenheit:

Der Verwaltung sind keine Befangenheitsgründe bekannt. Jedes Gemeinderatsmitglied wird jedoch gebeten, für sich selbst zu prüfen, ob evtl. ein Befangenheitstatbestand nach § 18 Gemeindeordnung (GemO) vorliegt und dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden des Gemeinderates mitzuteilen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Sachstandsinformation zum Einbau von Raumluftechnischen Anlagen in den beiden Schulen und den drei Kindergärten zur Kenntnis.

Begründung:

In der Sitzung des Gemeinderats am 19.05.2022 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Firma ProLuft GmbH aus Sersheim für den Einbau der Raumluftechnischen Anlagen in den beiden Schulen und den drei Kindergärten zu beauftragen. Die Maßnahme wird mit insgesamt 1,24 Mio. Euro gefördert.

Damals war der Stand so, dass eine Fertigstellung bis zum Ende der Sommerferien 2022 zwar nicht möglich sein würde, jedoch sollten bereits sämtliche Vorarbeiten durchgeführt werden. Leider gab und gibt es immer noch große Lieferschwierigkeiten bei den dezentralen Lüftungsgeräten, die ja außer in der Eichelbergschule in allen Einrichtungen eingebaut werden sollen. Im Prinzip wurde daher nur in der Eichelbergschule in den Sommerferien begonnen. Dort wurde in dieser Zeit auch die beauftragte Teilsanierung des Flachdachs durchgeführt. In den Herbstferien erfolgten die Kernbohrungen in der Kirsten-Boie-Schule in Dürrn. Die Lüftungsgeräte an sich sind jedoch nach wie vor noch nicht geliefert worden.

Nach heutigem Stand sollen die dezentralen Lüftungsgeräte nun in den Faschingsferien geliefert werden. Ziel ist es daher, diese Ferien für die Montagearbeiten zu nutzen. Der Bewilligungszeitraum für die Fördermittel wurde bis 31.03.2023 verlängert.

Der beauftragte Planer Hr. Buchter vom Büro die planfabrik wird hierzu noch nähere Ausführungen machen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Anke Finsterle
Bauamtsleiterin

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Stelle:

HH-Ansatz:

Kosten:

bereits bewirtschaftet: