


- Bericht zum Bautenstand / Ausblick
- Bericht zum aktuellen Kostenstand
- Vergabe LV Paket 09





Rathaus – Atrium



Montage Überdachung Ausgang Bürgerpark



Rathaus abgerüstet Projektablauf



Trockenbau 3. OG

Bautenstand / Ausblick

- **Abdichtungsarbeiten Rathaus fertiggestellt**
- **Pflasterarbeiten TG ca. 90% fertiggestellt**
- **Einbau Fenster fertiggestellt**
- **Einbau Sonnenschutz fertiggestellt**
- **Klinkerarbeiten fertiggestellt**
- **Geländer innen – Fertigstellung ca. 68%**
- **Sanitärarbeiten: Rohinstallation ca. 90% fertiggestellt**

- **Estrich 4. + 3. OG eingebaut, 2. OG ab 2019|07|31**
- **Trockenbau Wände 4. OG ca. 90% fertiggestellt**
- **Trockenbau Wände 3. OG ca. 80% fertiggestellt**
- **Montage Tüorzargen ca. 80% fertiggestellt**

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet

Gesamtkosten	Rathaus und TG	KG 300 + 400 (ohne Aussenanlage und Baunebenkosten)	15.867.000,00 €
			(Stand 14 2018 08 24)
LV 01 + 02	Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02		6.316.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01 + 02	ca.	40%
	Auftragssumme LV 01 + 02		6.003.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 + 02		313.000,00 €
LV 09	Umfang Ausschreibungspaket 09		1.019.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 08	ca.	92%
	Auftragssumme LV 08 (jeweils günstigster Bieter)		1.069.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 09		- 50.000,00 €
LV 01 - 09	Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 09 berücksichtigt		- 146.000,00 €

• weiterer Projektlauf

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	014 BETONWERKSTEINARBEITEN		
Submission:	2019 06 18	Uhr:	14:00

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Bodenbelag EG
 Titel 02 Sauberläufer / Einbauten
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_300.014	Natur- / Kunststeinarbeiten	64.155,71 €
abzüglich:	16218_300.014	Pos. 014.5 Mauerabdeckungen - zu 300.022.1	- 9.591,75 €
zuzüglich:			
Tiefgarage	16218_300.014	Natur- / Kunststeinarbeiten	- €
abzüglich:			
zuzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		54.563,96 €
	MwSt.	19%	10.367,15 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	64.931,11 €
Vergabesumme		brutto	88.873,96 €
		KB- Vergabe	- 23.942,85 €
Prozentual:			-36,87%

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Fliesen Röhlich GmbH
 90530 Wendelstein

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	027.3 TRENNWANDBEKLEIDUNGEN - TÜREN - FESTVERGLASUNGEN		
Submission:	2019 06 18	Uhr:	15:00

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 4

Ausgeschriebene Leistungen:

Titel 01	Türen / Festverglasungen
Titel 02	Wandbekleidung Holzwerkstoff
Titel 03	Schiebetüranlage EG
Titel 04	Handläufe
Titel 05	Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_300.027.3	Schreinerarbeiten- Trennwände Atrium	466.301,91 €
abzüglich:	16218_300.027.3	Pos. 027.3.20+ 21	- 177.041,20 €
		zuzüglich: aus 027.1 Türen+ Zargen - Anteil Türen Trennwände	35.000,00 €
		aus 027.7 Anteil Brandschutzverglasungen	46.000,00 €
	16218_300.035	Mobile Trennwand	8.820,00 €
Tiefgarage			
abzüglich:			
zuzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		379.080,71 €
	MwSt.	19%	72.025,33 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		451.106,04 €
Vergabesumme	brutto		432.697,09 €
Prozentual:	KB- Vergabe		18.408,95 €
			4,08%

VERGABEVORSCHLAG: Schreinerei Hecht
 88521 Ertingen- Binzwangen

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	027.4 BRANDSCHUTZTORE / -VORHÄNGE / TORE		
Submission:	2019 06 18	Uhr:	15:30

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:

Titel 01	Brandschutztore TG
Titel 02	Brandschutzvorhänge RH
Titel 03	Tore TG
Titel 04	Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_300.027.4	Brandschutztore / Rollgittertore	- €
abzüglich:			
zuzüglich:	16218_300.031.2	Brandschutzvorhänge	4.000,00 €
Tiefgarage	16218_300.027.4	Brandschutztore / Rollgittertore	90.200,00 €
abzüglich:			
zuzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		94.200,00 €
	MwSt.	19%	17.898,00 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		112.098,00 €
Vergabesumme	brutto		117.090,05 €
Prozentual:	KB- Vergabe		- 4.992,05 € -4,45%

VERGABEVORSCHLAG: Wielath GmbH
 88094 Oberteuringen- Neuhaus

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	027.7 GLASTRENNWÄNDE ATRIUM		
Submission:	2019 06 18	Uhr:	16:30

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:

Titel 01	Brandschutz- Systemglaswand EG Bib.
Titel 02	Brandschutz- Systemglaswand Trauzimmer
Titel 03	Brandschutz- Systemglaswand kl. Sitzungssaal
Titel 04	Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus			- €
abzüglich:	zu 18218_300.027.3 - Anteil Brandschutzverglauungen	-	46.000,00 €
	zuzüglich: 16218_300.027.3 Pos. 027.3.20+ 21		177.041,20 €
Tiefgarage			
abzüglich:			
zuzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		131.041,20 €
	MwSt. 19%		24.897,83 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		155.939,03 €
Vergabesumme	brutto		145.214,51 €
	KB- Vergabe		10.724,52 €
Prozentual:			6,88%

VERGABEVORSCHLAG: Schreinerei Bucher GmbH § Co. KG
 88696 Owingen

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM	
Gewerk:	034.2 MALERARBEITEN RH	
Submission:	2019 06 18	Uhr: 17:00

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 6 wertbare Angebote: 6

Ausgeschriebene Leistungen:

Titel 01	vorbereitende Arbeiten / Gerüste / Hebebühne
Titel 02	Verputzarbeiten
Titel 03	Maler- und Lackierarbeiten - Innen
Titel 04	Maler- und Lackierarbeiten - außen
Titel 05	Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_300.034.1	Malerarbeiten	85.000,00 €
abzüglich:	16218_300.034.2	anteilig	- 25.000,00 €
		zuzüglich: 16218_300.034.1	gem. Fortschreibung KB Rathaus 2018 07 03 111.622,21 €
Tiefgarage			
		abzüglich:	
		zuzüglich:	
KOSTENBERECHNUNG :			
		netto	171.622,21 €
		MwSt. 19%	32.608,22 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:			brutto 204.230,43 €
Vergabesumme			brutto 237.363,33 €
Prozentual:			KB- Vergabe - 33.132,90 € -16,22%

VERGABEVORSCHLAG: H. Schmid GmbH & Co. KG
 78224 Singen

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

