

16214 HERMANN- AUER- GRUNDSCHULE – NEUFRACH

2 KiGa- Gruppen, Mensa, Erweiterung, Modernisierung

GEMEINDE SALEM
GR 2019|07|30



- **Baubeginn erfolgt 03 / 2019**
- **Vergabe LV Paket 02**



Bautenstand / Ausblick

- **Baubeginn Erweiterung Nord + West:** 2019|03|13
- **Rohbauarbeiten Erweiterung Nord + West bis:** 2019|07|30
- **Erweiterung Nord + West Gebäude dicht / geschlossen bis:** 2019|08|30
- **Übergabe Erweiterung Nord + West** 2019|12|18
- **Umbau Mensa / KiGa ab:** 2020|01|09
- **Abschluss Umbau Mensa / KiGa bis:** 2020|09|08

16214 HERMANN- AUER- GRUNDSCHULE – NEUFRACH

2 KiGa- Gruppen, Mensa, Erweiterung, Modernisierung

GEMEINDE SALEM
GR 2019|07|30



Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet

Gesamtkosten	gem. Kostenaufst. 2019 02 14	KG 300 - 500 (ohne Baunebenkosten)	2.780.000,00 € (Stand 05 2019 02 14)
LV 01	Umfang Ausschreibungspaket 01		1.620.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01		ca. 58%
	Auftragssumme LV 01		1.703.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01		- 83.000,00 €
LV 02	Umfang Ausschreibungspaket 02		198.000,00 €
		021 Dachabdichtung	30.814,87 €
		023.1 Verputzarb. Erw.	40.718,17 €
		025.1 Estrich Erweiter.	18.308,70 €
		039 Trockenbauarb.	76.140,32 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01 - 02		ca. 65%
	Auftragssumme LV 02		186.000,00 €
		021 Dachabdichtung	31.710,52 €
		023.1 Verputzarb. Erw.	23.599,00 €
		025.1 Estrich Erweiter.	22.026,81 €
		039 Trockenbauarb.	78.635,49 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 02		12.000,00 €
LV 02	Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 02 berücksichtigt		- 71.000,00 €

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhlhingen - Mühlhofen, 2019|07|30

16214 HERMANN- AUER- GRUNDSCHULE – NEUFRACH

2 KiGa- Gruppen, Mensa, Erweiterung, Modernisierung

GEMEINDE SALEM
GR 2019|07|30



Bauvorhaben:	GRUNDSCHULE SALEM - NEUFRACH - ERWEITERUNG, INTEGRAT. KIGA	
Gewerk:	039 TROCKENBAUARBEITEN	
Submission:	2019 07 16	14:30 Uhr

Ausschreibungsart: Öffentliche Ausschreibung
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:

- Titel 01 Vorbemerkungen
- Titel 02 Wände u. Vorsatzschalen GKB/GKBI/GKBF
- Titel 03 Decken-/Wandkoffer, Abkofferungen
- Titel 04 Abgehängte Decken - Schallschutz
- Titel 05 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2018|09|05

KOSTENGRUPPE:			
1.1 Umb. NB Schule	16214_039	Trockenbauarbeiten	46.046,64 €
1.2 Schule erw. West	16214_039	Trockenbauarbeiten	5.480,60 €
2. Umb. NB KiGa	16214_039	Trockenbauarbeiten	14.563,08 €
3. Sanierung	16214_039	Trockenbauarbeiten	0,00 €
4. Zus. Stellplätze	16214_039	Trockenbauarbeiten Erg. KB 01	10.050,00 €
5. Hühle, Erw. AA	16214_039	Trockenbauarbeiten	0,00 €
zuzüglich:			
abzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		76.140,32 €
	MwSt.	19%	14.466,66 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	90.606,98 €
<hr/>			
Vergabesumme	brutto	Helmut Baum	93.576,23 €
Unterdeckung / Überdeckung:			-2.969,25 €
Prozentual:			-3,28%

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Helmut Baum
88273 Blitzenreute

16214 HERMANN- AUER- GRUNDSCHULE – NEUFRACH
2 KiGa- Gruppen, Mensa, Erweiterung, Modernisierung

GEMEINDE SALEM
GR 2019|07|30

