

- Bericht zum Bautenstand / Ausblick
- Bericht zum aktuellen Kostenstand
- Vergabe LV Paket 09






Rathaus – Estrich 2. OG



Terrassenbelag 4. OG



Ratsaal – Estrich vorbereitet



Eingang

Bautenstand / Ausblick

- **Pflasterarbeiten TG fertiggestellt**
- **Einbau Fenster fertiggestellt**
- **Einbau Sonnenschutz fertiggestellt**
- **Klinkerarbeiten fertiggestellt**
- **Geländer innen – Fertigstellung ca. 95%**
- **Sanitärarbeiten: Rohinstallation ca. 90% fertiggestellt**

- **Estrich 4. – 1. OG eingebaut**
- **Trockenbau Wände 4. OG – 2. OG fertiggestellt**
- **Trockenbau Wände 1. OG 90% fertiggestellt**
- **Malerarbeiten 4. + 3. OG begonnen**
- **Abgehängte Decken ca. 30 % fertiggestellt**
- **Musterflächen Wandbekleidungen werden erstellt**

LV 09

Umfang Ausschreibungspaket 09		367.000,00 €
	024 Fliesenarbeiten	63.109,12 €
	033 Baureinigung	10.915,88 €
	036 Bodenbelagsarb.	215.043,09 €
	038 Trennwandanl.	19.167,08 €
Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 09	ca.	97%
Auftragssumme LV 09	(jeweils günstigster Bieter)	280.000,00 €
	024 Fliesenarbeiten	39.364,20 €
	033 Baureinigung	25.620,83 €
	036 Bodenbelagsarb.	150.624,00 €
	038 Trennwandanl.	19.435,62 €
Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 09		87.000,00 €

- Stand Baugenehmigung
- Vergabe Gewerk 001 Erdarbeiten / Verbau
- weiterer Projektablauf

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet

Gesamtkosten	Rathaus und TG	KG 300 + 400 (ohne Aussenanlage und Baunebenkosten)	15.867.000,00 €
			(Stand 14.2018 08 24)
LV 01 + 02	Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02		6.316.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01 + 02		ca. 40%
	Auftragssumme LV 01 + 02		6.003.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 + 02		313.000,00 €
LV 08	Umfang Ausschreibungspaket 08		1.019.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 08		ca. 94%
	Auftragssumme LV 08 (jeweils günstigster Bieter)		1.069.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 08		- 50.000,00 €
LV 09	Umfang Ausschreibungspaket 09		367.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 09		ca. 97%
	Auftragssumme LV 09 (jeweils günstigster Bieter)		280.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 09		87.000,00 €
• LV 10	Umfang Ausschreibungspaket 10	Ratssaal-Innenbekleidung, Rollregalanlage	189.000,00 €
• LV 11	Umfang Ausschreibungspaket 11	Schreinerarbeiten, TG-spezifische Metallbauarbeiten	105.000,00 €
•	LV 01 - 09	Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 09 berücksichtigt	- 57.000,00 €

16218 NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGE SALEM

GR 2019|09|23

GEMEINDE SALEM



Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	036 BODENBELAGSARBEITEN		
Submission:	2019 08 27	Uhr:	15:00

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 8 wertbare Angebote: 6

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Bodenbelagsarbeiten
 Titel 02 Sauberlaufmatte
 Titel 03 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_300.036	Bodenbelagsarbeiten	153.356,63 €
abzüglich:			
zuzüglich:	16218_300.036	Bodenbelagsarbeiten KB Erg. 02 2018 07 03	61.686,46 €
Tiefgarage	16218_300.036	Bodenbelagsarbeiten	- €
abzüglich:			
zuzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		215.043,09 €
	MwSt.	19%	40.858,19 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	255.901,28 €
Vergabesumme		brutto	179.242,56 €
Prozentual:		KB- Vergabe	76.658,72 €

VERGABEVORSCHLAG: Bode Böden e.K.
 71691 Freiberg am Neckar

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

