

Kostenübersicht Zusammenfassung		[€, brutto], gerundet
Gesamtkosten	Rathaus und TG KG 300 + 400 (ohne Aussenanlage und Baunebenkosten)	15.867.000,00 € (Stand 14 2018 08 24)
LV 01 + 02	Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02	6.316.000,00 €
	002 Erdarbeiten	947.362,20 €
	012 Rohbauarbeiten	4.129.584,73 €
	052.1 Leerrohrarb.	48.496,00 €
	050 Blitzschutz	35.540,00 €
	069 Aufzug	147.000,00 €
	KG 300.002 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.012 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag	
	KG 400.050 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag	
	KG 400.052.1 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag	
	KG 400.069 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag	
	Anteil Ausschreibungspaket 01 + 02	ca. 40%
	Auftragssumme LV 01 + 02	6.003.000,00 €
	764.218,61 €	KG 300.002 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag
	4.034.673,43 €	KG 300.012 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag
	40.173,50 €	KG 400.050 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag
	46.313,70 €	KG 400.052.1 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag
	158.802,00 €	KG 400.069 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 + 02	313.000,00 €
LV 03	Umfang Ausschreibungspaket 03	1.130.000,00 €
	000 Gerüstbauarbeiten	91.840,91 €
	013 Klinkerarbeiten	610.775,26 €
	032.3 Verglasung HA	247.287,98 €
	KG 300.001 KB Stand 08 2018 04 08 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.013 KB Stand 10 2018 06 01 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.032.3 KB Stand 08 2018 04 08 - KB_KA_Auftrag	
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 03	ca. 47%
	Auftragssumme LV 03	1.345.000,00 €
	132.722,00 €	KG 300.001 KB Stand 08 2018 04 08 - KB_KA_Auftrag
	685.436,43 €	KG 300.013 KB Stand 10 2018 06 01 - KB_KA_Auftrag
	312.234,00 €	KG 300.032.3 KB Stand 08 2018 04 08 - KB_KA_Auftrag
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 03	- 215.000,00 €
LV 04	Umfang Ausschreibungspaket 04	1.641.000,00 €
	021 Dachabdichtung	465.591,90 €
	040 Heizungsarb.	500.312,00 €
	040 Anteil 041 Lüft.	134.761,55 €
	071 Geb. Autom. Ant.	278.640,00 €
	KG 300.021 KB gem. Kostenberechnung	
	KG 400.040 KB gem. Vergabevorschlag 040 IBP	
	KG 400.041 anteilig KB gem. Vergabevorschlag 040 IBP	
	KG 400.071 KB Stand 06 2018 01 25 - KB_KA_Auftrag	
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 04	ca. 57%
	Auftragssumme LV 04	1.596.000,00 €
	486.871,28 €	KG 300.021 KB Stand 11 2018 06 18 - KB_KA_Auftrag
	683.502,46 €	KG 400.040 KB gem. Vergabevorschlag 040 IBP
	- €	KG 400.041 anteilig KB gem. Vergabevorschlag 040 IBP
	171.206,97 €	KG 400.071 KB Stand 08 2018 04 08 - KB_KA_Auftrag
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04	45.000,00 €
LV 05	Umfang Ausschreibungspaket 05 TGA	2.412.000,00 €
	041 Lüftungsarbeiten	317.992,60 €
	-	134.761,55 €
	044 Sanitärarbeiten	319.779,00 €
	052 Elektroinstallat.	1.523.804,37 €
	2018 08 27: Rechenfehler Formel korrigiert (MwSt.)	
	KG 400.041 KB gem. IBP Vergabevorschlag 2018 06 18	
	KG 400.041 anteilig in 040 KB gem. Vergabevorschlag 040 IBP	
	KG 400.044 KB gem. IBP Vergabevorschlag 2018 06 18	
	KG 400.052.2 KB gem. Vergabevorschlag IB K / KF Stand 12	
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 05	ca. 72%
	Auftragssumme LV 05	2.480.000,00 €
	283.941,21 €	KG 400.041 KB gem. IBP Vergabevorschlag 2018 06 18
	350.249,19 €	KG 400.044 KB gem. IBP Vergabevorschlag 2018 06 18
	1.450.257,03 €	KG 400.052.2 KB gem. Vergabevorschlag IB K / KF Stand 12
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 05	- 68.000,00 €
LV 06	Umfang Ausschreibungspaket 06	1.756.000,00 €
	015 Pfisterarbeiten TG	406.174,00 €
	022.1 Klemmerarb.	9.591,75 €
	030 Sonnenschutzarb.	102.817,24 €
	031.1 Metallbauarb.	383.434,34 €
	032.1 Verglasung Alu	178.467,04 €
	032.2 Verglasung P+R	296.660,25 €
	034.1 Malerarb. TG	98.209,33 €
	KG 300.015 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.022 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.030 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.031.1 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.032.1 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.032.2 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	KG 300.034.1 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag	
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 06	ca. 84%
	Auftragssumme LV 06 (jeweils günstigster Bieter)	1.982.000,00 €
	356.333,70 €	KG 300.015 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	33.964,86 €	KG 300.022 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	82.670,00 €	KG 300.030 KB Stand 30 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	734.345,40 €	KG 300.031.1 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	190.538,00 €	KG 300.032.1 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	153.114,00 €	KG 300.032.2 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	114.886,30 €	KG 300.034.1 KB Stand 14 2018 08 24 - KB_KA_Auftrag
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 06	- 226.000,00 €

LV 07	Umfang Ausschreibungspaket 07		693.000,00 €	
		023 Wädä TG Kern	42.711,97 €	KG 300.023 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
		025 Estricharbeiten	145.170,09 €	KG 300.025 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
		027.1 Türen + Zargen	122.070,00 €	KG 300.027.1 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
		039 Trockenbauarb.	272.029,71 €	KG 300.039 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
	LV 08 - Nachgang LV 07			
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 07		ca.	88%
	Auftragssumme LV 07		(jeweils günstigster Bieter)	636.000,00 €
			49.401,00 €	KG 300.023 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
			103.203,68 €	KG 300.025 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
			110.975,00 €	KG 300.027.1 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
			270.831,00 €	KG 300.039 KB Stand 16 2019 02 05 - KB_KA_Auftrag
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 07			57.000,00 €
LV 08	Umfang Ausschreibungspaket 08		1.019.000,00 €	
		014 Natur- Kunststein	54.563,96 €	KG 300.014 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
		022.2 Klemmer Ausg.	25.410,00 €	KG 300.022.2 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
		027.3 Trennw. Atrium	379.080,71 €	KG 300.027.3 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
		027.4 Brandschutzore	94.200,00 €	KG 300.027.4 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
	027.7 Glastrennw. Atr.	131.041,20 €	KG 300.027.7 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag	
	034.2 Maler RH	171.622,21 €	KG 300.034.2 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag	
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 08		ca.	94%
	Auftragssumme LV 08		(jeweils günstigster Bieter)	1.069.000,00 €
			74.684,00 €	KG 300.014 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
			40.431,15 €	KG 300.022.2 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
			363.611,00 €	KG 300.027.3 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
			98.395,00 €	KG 300.027.4 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
			122.029,00 €	KG 300.027.7 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
			199.464,98 €	KG 300.034.2 KB Stand 20 2019 06 27 - KB_KA_Auftrag
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 09		-	50.000,00 €
LV 09	Umfang Ausschreibungspaket 09	Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten, Trennwandanlage, Baureinigr	368.000,00 €	Submission 27.08.2019
LV 10	Umfang Ausschreibungspaket 10	Ratssaal-Innenbekleidung, Rollregalanlage	189.000,00 €	Submission 20.09.2019
LV 11	Umfang Ausschreibungspaket 11	Schreinerarbeiten, TG-spezifische Metallbauarbeiten	105.000,00 €	Submission 30.10.2019
LV 01 - 08	Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 09 berücksichtigt		-	144.000,00 €
Aufgestellt:	mmp diplomingenieure architekten			15.111.000,00 € bisherige Auftragssumme
	Uhldingen - Mühlhofen, 2019 06 27			662.000,00 € KB für LV 09-LV11
				15.773.000,00 € Bisherige Auftragssumme plus Kostenberechnung LV 09-11