

**Gemeinde Salem  
Neue Mitte Salem  
Kostenaufstellung**

Baukosten	netto	brutto
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.652.494,96</b>	<b>5.536.469,00</b>
BA1 Budget	1.758.338,40	2.092.422,70
Submission Schöppler	1.795.023,56	2.136.078,04
<b>Mehrkosten</b>	<b>36.685,16</b>	<b>43.655,34</b>
prozentuale Überschreitung		<b>2%</b>
Abrechnungsstand Schöppler gerundete Angaben		
1. AZ geprüft Datum 19.06.2019	100.840,34	120.000,00
2. AZ ungeprüft Datum 28.07.2019	215.126,05	256.000,00
Rechnungsstand	315.966,39	376.000,00
<b>BA2 Budget</b>	<b>2.894.159,08</b>	<b>3.444.049,31</b>

aufgestellt:  
Rottweil, den 30.07.2019  
J.Pfaff  
faktorgruen  
Pfaff, Schütze, Schedlbauer, Moosmann, Rötzer, Glaser  
Landschaftsarchitekten bdla  
Beratende Ingenieure