Erschließungsarbeiten Neue Mitte Salem
Gesamtbudget

| | | Kostenberechnung 2016 | BA 1 Wohnquartier Gebucht inkl. 700 Kosten | BA 2 Ausfahrt Rettungswache | BA 3 Fertigstellung Staukanal, Entw. Schlosssee, etc. | **Boulevard** **IBL** | **Büro 365 Grad** mit Parkplatz | **Verbleiben** | Honorargrundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Verkehrsanlagen | | | | | | | | | |
| 1.1 | Planstraße A,B,C; 1. BA; Baustraßen | 426.000,00 | 479.156,78 | | | | | - 53.156,78 | | |
| 1.2 | Planstraße A,B,C; 1. BA; Endausbau | 1.060.000,00 | | | | 690.200,00 | 743.000,00 | - 373.200,00 | 79.324,88 | |
| 1.3 | Planstraße D und Ausfahrt Rettungsdienst | 148.000,00 | | 38.173,00 | | | | 109.827,00 | | |
| **Summe** | | **1.634.000,00** | | | | | | **- 316.529,78** | | |
| 2.0 | Kanalisation | | | | | | | | | |
| 2.1 | Planstraße A,B,C | 1.120.000,00 | 728.265,70 | | 191.374,00 | | | 200.360,30 | | |
| 2.2 | Planstraße D und Ausfahrt Rettungsdienst | 227.000,00 | | | | | | 227.000,00 | | |
| 2.3 | Rathaus und Marktplatz | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | - | | |
| 2.4 | Marktplatz Anteil am Staukanal | 105.000,00 | | | 105.000,00 | | | - | | |
| 2.5 | Sanierung Straßenentwässerung Schlossseeallee | - | | | | | | - | | |
| **Summe** | | **1.692.000,00** | | | | | | **427.360,30** | **562.963,86** | **Ing.bauwerke** |
| 3.0 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 3.1 | Planstraße A,B,C | 206.000,00 | 64.221,44 | | 6.175,00 | | | 135.603,56 | | |
| 3.2 | Planstraße D und Ausfahrt Rettungsdienst | 34.000,00 | | | | | | 34.000,00 | | |
| **Summe** | | **240.000,00** | | | | | | **169.603,56** | | |
| 4.0 | Beleuchtung | | | | | | | | | |
| 4.1 | Planstraße A,B,C | 138.000,00 | 22.307,00 | | | | 85.037,00 | 30.656,00 | 5.292,00 | |
| 4.2 | Planstraße D und Ausfahrt Rettungsdienst | 21.000,00 | | | | | | 21.000,00 | | |
| **Summe** | | **159.000,00** | | | | | | **51.656,00** | | |
| summe brutto | | 3.725.000,00 | 1.293.950,92 | 38.173,00 | 542.549,00 | 690.200,00 | 828.037,00 | 332.090,08 | | |
| | Kommuniziert | 3.800.000,00 | | | **Dann ausgegeben** | | | **3.392.909,92** | | |
| | Summe ohne Honorare | | | | | | | | | |