



**BA 3: Modernisierung Biologie
Lernatelier 5 (OG Nord-Ost)**

Kostenstand BA 1 - 3

Vergabe Gewerk 075 Ausstattung Biologie

Vergabestand: 95%

GR 2018|06|12

Kostenübersicht BA 1 - Zusammenfassung			
			[€, brutto] gerundet
	BA 1 - Kostenberechnun	2015 06 23	1.121.000,00 €
	BA 1 - Kostenfortschreib	2018 02 17	1.061.500,00 € (95% schlußgerechnet)
	BA 1	Unterschreitung	59.500,00 €
Kostenübersicht BA 2 - Zusammenfassung			
	BA 2 - Kostenberechnun	2015 06 23	784.000,00 €
	BA 2 - Kostenfortschreib	2018 03 11	809.500,00 € (95% schlußgerechnet)
	BA 2	Überschreitung:	- 25.500,00 €
Kostenübersicht BA 3 - Zusammenfassung			
	BA 3 - Kostenberechnun	2015 06 23	701.000,00 €
	BA 3 - Kostenanschlag	2018 04 21	768.000,00 €
	BA 3	Überschreitung:	- 63.000,00 €
GESAMTÜBERSICHT BA 1 - 3		2018 04 21	- 29.000,00 €
Hinweis:	Bei den Ansätzen der Kostenberechnung ist eine Preissteigerung über ca. 3 Jahre (ca. 10% Quelle: www.statistik-bw.de - 02/2018 - 08/2015)nicht berücksichtigt- Basis KB: 2015 06 23		



Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH	BA 3 - 2018
Gewerk:	075 BESONDERE EINBAUTEN - AUSSTATTUNG BIOLOGIE	
Submission:	2018 05 23	Uhr: 15:00

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 6
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Biologie Vorbereitung - Ausstattung Festeinbau
 Titel 02 Biologie Fachklassen - Ausstattung Festeinbau
 Titel 03 lose Ausstattung

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:				
15190_075	Bes. Ausstattung	BA 7	Besondere Einbauten- Laborausst.	147.810,00 €
	abzüglich:			
	zuzüglich: KG 600 - lose Möblierung Labor			17.410,00 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto		165.220,00 €
		MwSt.	19%	31.391,80 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto		196.611,80 €
Vergabesumme		brutto		192.748,62 €
Unterdeckung / Überdeckung:				3.863,18 €
Prozentual:				1,96%

VERGABEVORSCHLAG: Laborbau Systeme Hemling
 48883 Ahaus

Zeitplan BA 3:	Baubeginn – Biologie	erfolgt, seit 2018 05 22
	Modernisierung Biologie	05 – 09 / 2018
	Lernatelier 5 (OG Nord- Ost)	08 – 11 / 2018
	Fertigstellung - geplant	11 / 2018

